

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		<u>Funções gerais</u>										26.750,00	1.200,00	27 950,00	0,00	23.154,15	23 154,15	86,56	82,84
1	2018/03	Requalificação do Parque Infantil	0103	0701040501	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2025	260,00	0,00	260,00	0,00	227,01	227,01	87,31	87,31
												260,00	0,00	260,00	0,00	227,01	227,01	87,31	87,31
1	2019/02	Requalificação do Polidesportivo	0103	07010406	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 887,17	2 887,17	82,49	82,49
												3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.887,17	2.887,17	82,49	82,49
1	2024/01	Aquisição de Equipamento Informático	0103	070107	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2025	553,00	0,00	553,00	0,00	34,80	34,80	6,29	6,29
												553,00	0,00	553,00	0,00	34,80	34,80	6,29	6,29
1	2024/02	Mobiliário e Equipamento	0103	070109	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/07/2024	31/12/2025	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	100,33	100,33	9,36	9,36
												1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	100,33	100,33	9,36	9,36
1	2025/01	Requalificação do armazém	0103	0701030701	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2025	31/12/2029	200,00	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												200,00	1.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025/02	Zona de Lazer com Parque Infantil	0103	0701040502	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2025	31/12/2025	19 465,00	0,00	19 465,00	0,00	18 350,20	18 350,20	94,27	94,27
												19.465,00	0,00	19.465,00	0,00	18.350,20	18.350,20	94,27	94,27
1	2025/03	Montagem de Posto de Abastecimento Elétrico	0103	0701041301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2025	31/12/2025	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 554,64	1 554,64	91,45	91,45
												1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.554,64	1.554,64	91,45	91,45
2		<u>Funções sociais</u>										17.500,00	0,00	17 500,00	0,00	14.700,86	14 700,86	84,00	84,00
2	2018/01	Requalificação e manutenção de caminhos	0103	0701040101	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 700,86	14 700,86	98,01	98,01
												15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.700,86	14.700,86	98,01	98,01



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total			
2	2022/01	Parque Festas	0103	0701040599	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total												44.250,00	1.200,00	45.450,00	0,00	37.855,01	37.855,01	85,55	83,29	

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
